
INFORME DE PRODUCCIÓN FAENA PLEITO

REPORTABILIDAD MOVIMIENTO MINA, MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

	FECHA	
DES	DE	HASTA
1/11/2	2023	21/11/2023



				MINA					
	MOVIMIENTO DIARIO			MOVIMIENTO MENSUAL			PLAN MOVIL MENSUAL		
	REAL	PLAN	% CUMPL.	REAL	PLAN	% CUMPL.	PLAN	% CUMPL.	FALTANT
Movimiento Total Mina	9.051	9.607	94%	173.191	195.327	89%	279.526	62%	106.335
Movimientos Adicionales	1.529	1.207	127%	25.638	24.687	104%	35.221	73%	9.583
Extraido Mina	7.522	8.400	90%	147.553	170.640	86%	244.305	60%	96.752
Mineral	3.965	4.200	94%	60.200	83.640	72%	119.812	50%	59.612
Estéril	3.557	4.200	85%	87.353	87.000	100%	124.493	70%	37.140
Rajo Pleito F2									
Mineral	0		-	22.441	17.661	127%	17.661	127%	-4.780
AL	0			6.965					
ML	0			15.476					
BLA	0			0					
Estéril - BLB	0		-	11.190	16.588	67%	16.588	67%	5.398
Rajo Bronce F1									
Mineral	3.965	4.200	94%	37.759	65.979	57%	102.151	37%	64.392
AL	0			12.187					
ML	3.965			25.572					
BLA	0			0					
Estéril - BLB	3.557	4.200	85%	76.163	70.412	108%	107.905	71%	31.742
Movimientos Adicionales	1.529	1.207	127%	25.638	24.687	104%	35.221	73%	9.583
Mov. de rechazo y mixto 1	1.529	1.207	127%	12.177	24.687	49%	35.221	35%	23.044
Mov. de rechazo a botadero	1.529			8.053					
Rechazo a botadero	1.529			6.749		-			
Mixto 1 a botadero	0			1.303					
Movimiento de rechazo a mina	0			4.125					
Rechazo a mina	0			4.070					
Mixto 1 a mina	0			55		-			
Remanejo Mineral	0	0	-	13.461	0	-	0		
Remanejo Stock S/N	0			0					
Remanejo Bronce	0			0					
Remanejo Stock Planta	0			13.461					



REPORTABILIDAD OPERACIÓN PLANTA, MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA							
DESDE	HASTA						
1/11/2023	21/11/2023						



PLANTA										
	ALIMENTACIÓN DIARIA			ALIMENT	PLAN MOVIL MENSUAL					
	REAL	PLAN	% CUMPL.	REAL	PLAN	% CUMPL.	PLAN	% CUMPL.	FALTANTE	
Alimentación Ch. Primario	2.992	3.990	75%	47.097	83.861	56%	119.812	39%	72.715	
AL	-			16.916						
ML	2.992			30.181						

	ÍND	ICES DIARI	os	ÍNDICES ACUMULADOS			
Índices Operaciones Planta	REAL	PLAN	% CUMPL.	REAL	PLAN	% CUMPL.	
% DF (Disponibilidad física)	77,8%	96%	81%	56,3%	91%	62%	
% UT (Utilización)	87,5%	91%	96%	87,0%	90%	97%	
HEF (horas efectivas operativas)	16,3	21,0	78%	246,7	411,0	60%	
Rendimiento [ton/hr]	183,2	190,0	96%	190,9	204,0	94%	

DETALLE DE OPERACIÓN PLANTA: 21/11/23								
Turno	Fecha	Inicio	Término	Duración	Tipo	Motivo		
NOCHE	20-11-2023	20:00	0:00	4,0	Operación			
	21-11-2023	0:00	1:10	1,2	Operación			
	21-11-2023	1:10	1:50	0,7	Reserva	Falta de equipo, cargador frontal alimentación apoya en cancha limpieza conos (CF cancha en colación)		
	21-11-2023	1:50	3:50	2,0	Operación			
	21-11-2023	3:50	4:20	0,5	Reserva	Falta de equipo, cargador frontal alimentación apoya en cancha limpieza conos (CF cancha en colación)		
	21-11-2023	4:20	8:00	3,7	Operación			
DIA	21-11-2023	8:00	10:30	2,5	Operación			
	21-11-2023	10:30	11:40	1,2	Pérdida Operacional	Limpieza general planta		
	21-11-2023	11:40	13:00	1,3	Mantenimiento Programado	Mantención diaria planta, se realiza inspección y lubricación del Pitman, inspección de grampas en CT01, relleno de 5 galones de aceite en CH2rio		
	21-11-2023	13:00	17:00	4,0	Mantenimiento No Programado	Falla en variador de frecuencia, tambor magnetico inferior Fino		
	21-11-2023	17:00	20:00	3,0	Operación			

